

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Tri 3, 2016			Tri 4, 2016			Tri 1, 2017			Tri 2, 2017			Tri 3, 2017	
					lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago
1	 Pubblicazione Bando su GUUE, GURI, Servizio CCPPP MIT, Albo OAC	22 g	gio 28/07/16	ven 26/08/16														
2	Selezione candidature e trasmissione inviti	2 g	lun 29/08/16	mar 30/08/16														
3	Attesa Offerte	14 g	mer 31/08/16	lun 19/09/16														
4	Lavori commissione di gara	4 g	mar 20/09/16	ven 23/09/16														
5	Aggiudicazione provvisoria	1 g	lun 26/09/16	lun 26/09/16														
6	 AVCPASS	18 g	mar 27/09/16	gio 20/10/16														
7	Aggiudicazione definitiva / ssp	26 g	ven 21/10/16	ven 25/11/16														
8	stipulazione contratto	6 g	lun 28/11/16	lun 05/12/16														
9	KOM1 - RUP	1 g	mar 06/12/16	mar 06/12/16														
10	progettazione esecutiva	19 g	mer 07/12/16	lun 02/01/17														
11	verifica e validazione	9 g	mar 03/01/17	ven 13/01/17														
12	Acquisizione progexe	1 g	lun 16/01/17	lun 16/01/17														
13	KOM2 - GreenLightAct	3 g	mar 17/01/17	gio 19/01/17														
14	Preparazione parti da sostituire / subcontractors / ...	60 g	ven 20/01/17	gio 13/04/17														
15	 Cantierizzazione - Esecuzione lavori: include allineamento + painting	157 g	mer 07/12/16	gio 13/07/17														
16	INAF Acceptance Test	11 g	ven 14/07/17	ven 28/07/17														

